

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 20℃ - 25℃

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	检查现场安全. 无隐患 检查逆变器支架焊接和安装逆变器情况 新站吊车吊运屋面垃圾	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自动 化有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 接地扁钢焊接完成 95% 线槽 桥架制作安装完成 95% 逆变器支架全部焊接完成并安装一台. 土建施工垃圾废料清理全部完成 下午吊车吊运屋面垃圾.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元帅
记录人: 姜元帅		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):