

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 3 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 17-27℃

工程名称: 江苏(集团)食品有限公司 748kW屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 查看目前现场的工. 材料和机械设置, 满足施工需求 2. 查看目前的施工进展情况 3. 现场无安全隐患, 无安全隐患	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子公司自动化有限公司	1. 水泥压块制作 320 块, 总计 5085 块, 完成 76.51% 2. 35 吨叉车配合压块运输, 吊车配合吊至屋顶压块 500 块. 人工材料全部完成.
其 它 事 项	电缆到货.	
本日现场监理人员	王强	
记录人: 王强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 袁平	