

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 4 日

天气: 多云
气温: 18-23℃

星期: 一
工程名称: 京代(集团)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 督促施工单位对施工资料进行报审 2. 对现场隐蔽工程进行验收 3. 检查施工进度, 满足现场施工要求 4. 查阅图纸.	
施 工 情 况	施工单位 西代 光伏 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 水泥压块制做 300 块 共计 5385 块 完成 81.02% 2. B区材料分散 3. A区支架, 压块 导轨安装
其 它 事 项	棚, 接地扁铁引接	
本日现场监理人员		毛保
记录人: 毛保		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 高平