

监 理 日 志 (日 野)

日期: 2018 年 06 月 07 日

星期: 四

工程名称: 嘉和(青岛)食品有限公司748kW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 17℃~27℃

监
理
工
作
情
况

1. 查看施工现场的施工进度.
2. 查看施工安全情况. 有无安全隔离
3. 督促总包对资料进行报审.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

硅压块制作300块. 总计6646块. 完成100%.
AB 1*4直流电缆敷设完成 75%. 桥架安装完成 80%.
B区支架测量安装. 导轨安装.

其
它
事
项

对业主发来的图纸问题与总包一同解决.

本日现场监理人员

王琛 姜元坤

记录人: 王琛

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

姜元坤