

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 09 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18℃-22℃

工程名称: 亨九(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 查看施工现场安全情况, 无安全隐患. 2. 查看现场组件安装情况, 3. 查看并网配电室改造情况 4. 核查施工方提出的设计缺陷(接地扁钢与导轨连接的问题)	
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	西门子 电力自动 化有限公 司	1. 组件安装 270 片, 完成 9.92% 2. 檩梁测量及导轨安装 40%. 压载安装 40% 3. 并网室敲门洞砌墙封堵, 并粉刷完成.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		姜元明
记录人: 姜元明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):