

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 17 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25℃-29℃

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748kW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	检查施工现场,无安全隐患 检查屋脊座梁连接件安装情况 检查电缆桥架连接件螺丝除锈防腐整改情况 检查混凝土压载及桥架基础消缺情况 检查组件间连接线使用型材保护情况 整理外国技术顾问回复相关问题	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自动 化有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 屋脊座梁连接件,安装完成 全场电缆桥架处螺丝除锈防腐完成80% 全场混凝土压载及桥架基础检查及修补完成90% 组件间连接线套型材保护完成100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜永坤
记录人: 姜永坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平