

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 1 日

星期: —

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 17~32

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 安全在可控范围内. 2. 现场巡视并检查屋面施工情况. 严格按照图纸及规范进行施工. 3. 要求施工单位在进行破路开挖施工前. 必须提前与厂区内相关负责人做好协商工作. 以免造成不必要的麻烦. 导致误工.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子 泰通建设	1. 包装车间彩钢屋面导轨 安装. 2. 下午做 过路电缆预埋管破路开挖的准备工作. 3. 施工人员 5 人.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 李锋伟, 张军松

记录人: _____ 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____