

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 大风, 阴

气温: 18~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 考虑天气因素等条件, 要求施工单位做好防风保护措施。 2. 现场巡视, 安全在可控范围内。	
施 工 情 况	施工单位 西门子 泰通建设	施 工 内 容 及 进 度 1. 酱油包装彩钢瓦屋面导轨安装紧固。 2. 酱油前处理车间, 包装屋面等所有屋面因天气因素进行。 现场清理工作。 3. 施工人工费5人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 张军权
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):