

监 理 日 志 (9 4)

日期： 2018 年 11 月 29 日

天气： 阴转多云

星期： 四

气温： 7-18℃

工程名称： 福达（上海）食品有限公司 915KW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 巡视现场查看图纸，检查现场现场施工作业情况；</p> <p>2、 检查全场屋面施工情况，发现如下问题：</p> <p style="margin-left: 20px;">a 光伏钢结构支架部分螺栓未紧固；</p> <p style="margin-left: 20px;">b 电缆头制作电缆绝缘套剥除太长，使电缆安全性降低；</p> <p style="margin-left: 20px;">c 防雷接地网扁钢部分支撑未进行固定；</p> <p style="margin-left: 20px;">d 汇流箱安全挡板存在破碎现象，需更换；</p> <p style="margin-left: 20px;">e 电缆桥架支撑未固定；</p> <p style="margin-left: 20px;">f 电缆切割位置未可靠包裹。</p> <p>3、 检查当日安全文明施工情况良好，无重大安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子电 力自动化 有限公司 (总包单 位) 泰通建设 集团有限 公司(施 工单位)	<p>1、 全场 6S 整顿，检查施工；</p> <p>2、 当日施工人员：3+8 名。</p>
其 他 事 项	陪同建设单位检查验收现场。	
本日现场监理人员		张军枫
记录人：张军枫		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明