

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 25~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 安全在可控范围内. 2. 现场巡视, 要求在吊装作业过程中做好安全防护措施, 拉设警戒线, 闲杂人员、车辆不得靠近吊车安全范围内, 以防坠落伤人、物. 3. 现场巡视, 要求吊装作业人员必须持证上岗, 同时相关材料必须及时进行报验.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子 泰通建设	1. 133 车间混凝土预制块定点放线、支模. 2. 包装车间模具拆除. 3. 有吊车 1 辆, 镀锌钢支架吊装, 玻璃钢格栅板吊装. 4. 施工人数 8 人.
其 它 事 项	1. 检修通道材料, 玻璃钢格栅板. { 25mm: 5m×4m 42 块 共计 168m 38mm: 1m×2m 47 块 共计 94m 进场. 2. 部分支架材料进场.	
本日现场监理人员		李锋伟 张军权
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):