

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 16 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 26~32℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 安全在可控范围内. 2. 现场巡视并检查屋面支架安装的施工情况. 3. 现场巡视并检查屋面基础修复情况. 4. 天热, 要求施工单位做好防暑降温措施.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	西门子 泰通建设	1. 133车间屋面支架安装15%, 累计65%. 2. 混凝土支架基础二次抹灰修复. 3. 施工人数6人.	
其 它 事 项	天热, 注意防暑.		
本日现场监理人员		李锋/韦 张军松	
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	