

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 四

工程名称: 2015 915kW PV(26)

天气: 雨
气温: 12℃-16℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场, 察看相关规范图纸
要求雨天停止一切户外组串接线
等电气连接作业, 暂停户外焊接作业

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

上午 3 车间电缆敷设及防雷接地
施工措施工。
下午 下雨天停工进行相关规范明
施工培训
施工人数 6 名

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):