

监 理 日 志 (89)

日期: 2018 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 8-18℃

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视现场查看图纸, 检查现场现场施工作业情况; 2、 检查前处理车间屋面防雷接地焊接作业情况, 现场巡视及抽查焊接施工质量良好, 无明显质量缺陷; 3、 检查前处理车间屋面电缆桥架敷设安装作业情况, 检查要求电缆桥架切割、钻孔等加工处必须立即进行防腐作业处理, 电缆桥架内杂物施工完毕清理干净; 4、 检查前处理车间屋面电缆敷设及终端头制作情况, 现场旁站施工质量良好, 无明显质量缺陷; 5、 检查前处理车间屋面运维检修通道安装, 现场巡视及抽查施工质量良好, , 无明显质量缺陷。 6、 检查当日安全文明施工情况良好, 无重大安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子电力自动化有限公司 (总包单位) 泰通建设集团有限公司(施工单位)	1、 前处理车间屋面电缆桥架安装; 2、 前处理车间屋面电缆敷设及电气连接; 3、 前处理车间屋面防雷接地焊接; 4、 前处理车间屋面运维检修通道敷设安装。 5、 当日施工人员: 8 名。
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员		张军枫
记录人: 张军枫		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明