

监 理 日 志 (江陵县监理)

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 三

天气: 暴雨转多云
气温: 28℃

工程名称: 弘联益有限公司(佛山)分公司 727KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午下暴雨未施工. 下午对屋面导轨安装质量检查, 质量合格. 运维通道安装质量检查, 质量合格. 到货桥梁, 相关证明材料齐全.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	弘 联 益 电 力	上午下暴雨未施工. 下午, 运维通道安装. 导轨安装.
其 它 事 项	注意安全, 文明施工.	
本日现场监理人员		李俊平
记录人: 李俊平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘卫发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建