

监 理 日 志 (正煤子管理)

日期: 2018 年 6 月 20 日

星期: 二

工程名称: 重庆同美合有限公司(南山)分公司 787KW 屋顶分布式光伏发电项目

天气: 35℃
气温: 14℃

监
理
工
作
情
况

上午: 吊装作业. 对现场施工人员进行口头安全交底
注意吊装作业时! 注意的问题.
对现场吊装工作进行严格检查. 吊装过程中
有屋顶与丁区吊装作业人员操作不协调; 屋面材料
未散料完成. 又开始吊装. 导致材料在屋面堆积
下午: 屋面组件吊装. 组件吊装质量一般.
对今天吊装作业中出现的问题记录并下发了xm13-004 整改单

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

重庆同美合有限公司

上午: 吊装桥架. 吊装组件 343 块.
下午: 安装组件. 安装量 127.

其
它
事
项

注意安全. 文明施工.

本日现场监理人员

李昌平

记录人: 李昌平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘工发