

监 理 日 志 (正煤子管理)

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

天气: 多云转大雨

气温: 30℃

工程名称: 新联东有限公司佛山分公司 28/100 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午: 8点在右开始吊装作业. 我部对吊车司机 相关资质审查. 相应资质符合吊装作业. 并对吊车 吊钩检查. 相关起重设备持有齐全. 由屋顶指挥人员 与地面操作人员人手一台对讲机进行协调作业. 整个吊装作业过程中无异常情况. 并对此次吊装作 业记录编号 24-PM18-003号文件. 下午: 暴雨未施工.	
施 工 情 况	施工单位 新联东	施 工 内 容 及 进 度 屋面组件吊装.
其 它 事 项	注意安全. 文明施工	
本日现场监理人员: 郭强		
记录人: 郭强 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘世发		