

监 理 日 志 (正煤子管理)

日期: 2018 年 6 月 20 日

天气: 晴
气温: 30℃

星期: 二
工程名称: 新联合村(佛山)分网75KW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对屋面组件安装质量检查, 质量一般。 个别区域内的组件压块安装存在偏移, 组件压块螺栓未拧紧, 有松动现象, 我方现场通知并要求施工单位进行整改。 2. 对桥架安装质量检查, 安装质量一般。	
施 工 情 况	施工单位 常州云电力	施 工 内 容 及 进 度 屋面组件安装, 安装45% 桥架安装, 安装完成20%
其 它 事 项	注意安全, 文明施工	
本日现场监理人员: 高玉平 记录人: 高玉平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士军		