

监理日志 (正副经理)

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 2

工程名称: 江苏联合有限公司(华电)分公司屋顶分布式光伏发电项目

BKW

天气: 晴

气温: 32℃

监理工作情况

组件吊装:

1. 检查现场吊装作业中所有安全工作及吊车司机资质材料。
2. 对屋面已安装完成的组件进行质量检查, 部分组件中间的中压块螺栓未拧紧, 存在松动现象。
3. 现场只有吊装组件的工人, 无安装组件的工人。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

江苏云电力

组件吊装完成100%。

其它事项

注意安全, 文明施工

本日现场监理人员

郭少华

记录人:

郭少华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发