

监 理 日 志 (正便管理)

日期: 2018 年 6 月 5 日

天气: 多云转中雨

星期: 二

气温: 28℃

工程名称: 启予云电力有限公司佛山分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查现场:

早晨: 对屋面夹具安装质量下检查. 安装质量良好.

检查现场施工人员安全, 提醒施工人员安全帽带系紧. 现场口头通知并整改.

下午: 下雨未施工. 组装夹具.

完善管理所需资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

启予云电力

屋面夹具安装. 安装完成总量的80%.
因下雨无法施工, 组装夹具.
其它工序开始施工.

其
它
事
项

注意安全. 文明施工.

本日现场监理人员

李国平

记录人: 李国平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建