

监 理 日 志 (正副监理)

日期: 2018 年 6 月 9 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 28℃

工程名称: 阜宁县供电公司(佛山分公司)双店10kV分所光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡查现场: 对屋面施工质量检查, 施工质量一般. 现场施工人员安全巡查, 个别施工人员未系安全 帽安全带, 不符合要求, 对存在此类问题, 我 办立即进行现场整改, 要求施工人员加强. 施工人员安全交底工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏宁电力	1. 导轨连接件散料, 散料完成80%. 2. 走道板夹具散料, 散料完成100%.
其 它 事 项	注意安全, 文明施工.	
本日现场监理人员: 赵和平		
记录人: 赵和平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建