

监 理 日 志 (正修子端理)

日期: 2018 年 7 月 12 日

天气: 晴
气温: 37°C

星期: 三
工程名称: 江苏金隆公司佛山分公司10KV屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查接地施工质量, 个别地区有搭接面不符合要求. 现场通知施工人员并整改. 2. 检查4平方线敷设质量, 质量符合要求. 3. 检查现场安全. 因天气炎热, 通知施工负责人注意上班时间, 避免过度加班产生意外情况.	
施 工 情 况	施工单位 江苏金隆	施工内容及进度 接地扁铁施工 4平方线敷设完成30%
其 它 事 项	注意安全. 文明施工	
本日现场监理人员: 袁马平		
记录人: 袁马平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘世发		