

监 理 日 志 (正顺前理)

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

天气: 多云转暴雨
气温: 25-30℃

工程名称: 新联安有限公司(佛山分公司) 787kW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午: 检查之前安装完成组件的接地线, 按图施工。
例班即施工人员未佩戴安全帽进行施工作业。
现场进行通知施工人员并整改。
下午: 对组件安装质量检查。因组件与导轨和屋脊不能确定是否垂直问题进行协商。最后确认的方案是保证导轨的尺寸, 其余条件不严格。后续组件安装与组件安装完成的进行做同一处理。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

新
联
安
有
限
公
司

组件安装, 安装完成 60%
桥架安装完成 55%。

其
它
事
项

注意安全, 文明施工。

本日现场监理人员

刘士发

记录人: 刘士发

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发