

监 理 日 志 (正编监理)

日期: 2018 年 7 月 5 日

天气: 晴转暴雨
气温: 32℃

星期: 四
工程名称: 江苏联合有限公司 187kW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡查现状: - 对今天的施工情况进行检查, 目前组件安装完成 85% 计划明天组件安装完成, 组件安装质量符合要求。 - 对组件进行电压测试, 符合正常的电压要求。 - 对现场施工人员安全进行检查, 对不在安全帽佩戴不符合要求的进行现场安全教育整改。 - 督促明天的施工进度。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	施工内容: 组件安装, 安装完成 82% 桥架安装。	
本日现场监理人员: 李品平		
记录人: 李品平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李品平		