

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 22℃

监 理 工 作 情 况	一、安全情况 1. 汇丽机电项目采光瓦四周无安全防护措施。 2. 汇丽机电屋顶临边无安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位 湖南 振鑫 电力 建设 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 翔环九名工人换铸造车间瓦, 完成75% 2. 汇丽材料未到, 无人施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林		