

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 16 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 22℃

监 理 工 作 情 况	一、安全情况: 江丽机电项目采光瓦四周无安全防护措施. 江丽机电屋顶临边无安全防护措施.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南振鑫电力建设有限公司	1. 翔九名工人. 换铸造车间瓦完成45% 2. 江丽项目材料未到. 无以施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林