

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 21 日

天气: 雨
气温: 18℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	- 安全情况: 1. 江丽项目机电架线四周无安全防护措施. 2. 江丽项目屋顶临边无安全防护措施.	
施 工 情 况	施工单位 湖南鑫振鑫电力建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 翔环九名工施工, 换铸造车间瓦, 完成 75% 2. 江丽村材料项目未到, 无施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐之平		
记录人: 徐之平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制