

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 24 日

星期: 18

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 18℃

监 理 工 作 情 况	1. 安全情况: 1. 巡视汇丽项目现场并旁站吊装作业. 2. 汇丽屋顶临边无安全防护措施.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 振鑫 电力 工程 建设 有限 公司	1. 汇丽的四名工人现场制瓦. 2. 汇丽吊装作业(彩钢瓦) 3. 顶棚环境里安装彩钢瓦(9名工人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林