

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 29 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 27℃

监
理
工
作
情
况

安全情况:

1. 汇丽屋顶临边无安全防护措施。

2. 翔环铸造车间上下层顶通道安全措施不到位。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
振鑫
电力
建设
有限
公司

汇丽项目:

1. 四名工人更换六号楼旧时瓦

翔环-项目

1. 九名工人更换铸造车间瓦30平方。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐文年

记录人: 徐文年

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林