

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: 子岛湖分布式光伏发电项目

天气: 雨转多云

气温: 32-24℃

|                            |                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看施工进度。<br>上午6人车棚安装组件。到8点30分吊装组件到屋顶。<br>4人配合。<br>下午4人安装组件。2人铺组件。<br>中机叫派新施工队进场。共5人。然后跟原施工队<br>划分施工区域。 |                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位<br><br>中<br>机<br>国<br>航                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>上午6人安装组件。并有4人配合吊装组件。导航<br>下午4人安装车棚组件。2人运组件。<br>新施工队进场。共5人。并与原施工队划分<br>施工区域。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | (Empty)                                                                                                    |                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                            | 杨光林                                                                                              |
| 记录人: 杨光林                   |                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林                                                                         |

江苏省住房和城乡建设厅监制