

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 7 日

天气: 阴转降雨
气温: _____

星期: 一

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司3.7MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视杭州千岛湖项目施工现场, 上午4人3#、4#、5#屋面夹具安装,下午因下雨 室内夹具、中边压块拼装,保证安全文明 规范施工。	
施 工 情 况	施工单位 中能 国能 浙江 工程 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 上午4人3#、4#、5#屋面夹具安装,完成3%; 下午因雨天室内夹具、中边压块拼装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建