

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 5 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温:

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司3.7MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视杭州千岛湖啤酒公司施工现场, 3人对加固材料进行切割及防锈处理, 下午进行厂房加固,由于光伏材料暂未进厂, 暂无人施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国能 浙江 工程 有限 公司	3人对加固材料进行切割及防锈处理, 下午进行厂房加固,已完成10%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙金友
记录人: 孙金友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建