

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

星期: 四

工程名称: 平岛湖分布式光伏发电项目

天气: 阴有雨
气温: 31-28℃

监 理 工 作 情 况	到项目现场进行巡视检查。 因材料未能及时到达现场造成工人无法施工。并安排下午施工队撤场。 厂区内车间内物品较多。对加固屋面班组无法施工。 整理监理资料。并上佳。	
施 工 情 况	施工单位 中机国能	施工内容及进度 3人因车间内无法施工。故加工区域。 对材料进行刷漆。 5人试装一组组件。下午撤场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陆光林 孙金龙		
记录人: 陆光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建