

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 8 日

星期: 五

工程名称: 平遥湖 分布式光伏发电项目

天气: 雨

气温: 26-22℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场进行巡视检查。
要求加工区用电做好防护措施。对屋面加工的
施工人员做好自我保护措施。
组件安装人员因没有材料已撤场。
督促总包方,尽快上交开工报审资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中机国能 现场3次对厂区屋面进行加固。
因安装区材料送到现场,无人施工。
中机设计人员到,现场查看,线路走向。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段景林, 孙金龙

记录人

段景林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 段景林