

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 18 日

星期: —

工程名称: 千海湖分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 34-25℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场对光伏并网柜与厂区电网
新接柜进行旁站。
并督促总包单位上报资料。
作业时要求施工单位严格按照规范
流程操作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

厂方3人。调试2人
进行光伏并网柜的接线及调试。
安装完成后,厂方人员配合送电。一切正常。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段岩林

记录人:

段岩林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林