

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: 一

工程名称: 干窑湖分布式光伏发电项目

监 理 日 志 ()

天气: 14℃
气温: 25-36℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看加网进展情况: 因车间货物较多, 加网人员基本干不了活。

督促总包单位将屋面存在安全隐患的地方。

重新加: 警示标识。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

3人加网人员现场焊接, 加网材料斗。
今安装班组到场3人, 明日正式干活

其
它
事
项

本日现场监理人员

陆光林

记录人:

陆光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡俊林

江苏省住房和城乡建设厅监制