

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 30 日

星期: 六

工程名称: 千阳湖分布式光伏发电项目

天气: 雨转多云
气温: _____

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工进度情况:

上午 9 时雨棚安装 3 组. 组件.

下午无人上班.

督促总包单位. 增加施工人员.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
房
解

加国人员休息.

安装人员上午 5 人安装 9 时 1 区雨棚

组件. 下午休息

其
它
事
项

本日现场监理人员

段岩林

记录人:

段岩林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

段岩林