

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 01 日

星期: 一

工程名称: 千阳湖分布式光伏发电项目

天气: 雨转多云

气温: 28-23℃

监
理
工
作
情
况

上午下雨 整理编制监理月报、监理周报

并上传监理云。

下午雨停、陪同建设单位到施工现场查看

工程进度。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
机
国
能

上午下雨、施工班组休息。

下午 4 人安装车棚组件。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

江苏省住房和城乡建设厅监制