

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 9 日

星期: _____

工程名称: 千阳镇分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 35-26℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量问题: 10号车间屋面个别组件压块没有安装到位, 组与组之间不在同一水平线, 现场要求总包单位整改, 并下发整改通知单。 要求总包单位要在确保工程质量情况下按计划完成。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="191 1153 383 1209">施工单位</th><th data-bbox="383 1153 1495 1209">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="191 1209 383 1624">中机国能</td><td data-bbox="383 1209 1495 1624"> 4人9#屋面安装组件, 2人搬运 10#屋面8人搬运组件, 4人安装组件 吊装车间2人安装导轨, 8人搬运组件 卸货车棚2人安装组件, 6人搬运组件 成品仓库2人安装组件 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中机国能	4人9#屋面安装组件, 2人搬运 10#屋面8人搬运组件, 4人安装组件 吊装车间2人安装导轨, 8人搬运组件 卸货车棚2人安装组件, 6人搬运组件 成品仓库2人安装组件
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中机国能	4人9#屋面安装组件, 2人搬运 10#屋面8人搬运组件, 4人安装组件 吊装车间2人安装导轨, 8人搬运组件 卸货车棚2人安装组件, 6人搬运组件 成品仓库2人安装组件				
其 它 事 项	下发监理通知单 材料到货。				
本日现场监理人员	张光林				
记录人: 张光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				