

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 10 日

星期: 二

工程名称: 子西湖分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 36-26℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度: 由于天气炎热, 组件吊装不能按照所需位置, 造成搬运缓慢. 要求施工方, 吊装后的现场垃圾及时清理, 并做好. 防台风准备	
施 工 情 况	施工单位 中 机 国 能	施 工 内 容 及 进 度 18人 安装落装车同屋面导车云组件. 8人 安装10号车同屋面组件. 6人 安装9号车同屋面组件. 上午吊装组件.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 陈岩林 记录人: 陈岩林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制