

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 二

工程名称: 千鹤湖分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 36-25℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看进展情况: 到今天为止还剩 2 个屋面组件未安装, 4 个支架及 光伏电缆未安装。 扎啤车间未安装 因大风来临, 要求总包方做好防风措施。屋面 垃圾清理到楼下。	
施 工 情 况	施工单位 中 机 国 能	施 工 内 容 及 进 度 18 人 组装车间搬运组件、反安装。 8 人 10 号车间屋面搬运组件及安装。 9 号车间屋面搬运组件 2 人, 接公母头 2 人。 安装桥架 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 严光林		
记录人: 严光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林		