

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 四

工程名称: 千鹤湖分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 36-28℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看, 施工进度及质量. 9号车间 安装组件完成 1/3. 扎啤车间 开始施工, 9号车间已经全部安装 完成. 10号车间安装完成. 9号车间 桥架开始安装, 要求施工方按图施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 18人 安装9号车间 组件 (搬运, 安装) 5人 安装扎啤车间 导轨, 导轨, 组件. 3人 对10号车间 不合格组件 (安装不合格, 进行调整) 6人 9号屋面 安装桥架 并敷设光伏电缆.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林