

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 14 日

星期: 六

工程名称: 太湖湖广分布式光伏发电项目

天气: 12级
气温: 36-27℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看, 施工进展及质量情况。
10号屋面个别组件压块没有固定到位, 要求施工单位立即整改。
要求施工单位屋面垃圾及时清理。
督促施工单位施工材料, 及施工报审资料尽快提供。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

6人 9号屋面, 10号屋面安装支架。
14人 安装车间吊铺组件并安装。
4人 全楼屋顶寻找光伏组件。
8人 对安装不符合要求的组件进行调整。

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光林

记录人: 殷光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

殷光林

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制