

日期: 2018 年 7 月 17 日
 星期: 二
 工程名称: 千岛湖分布式光伏发电项目

天气: 阴云
 气温: 32-26℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工进度。
 灌装车间开始敷设光伏电缆, 完成2个屋面。
 电缆桥架完成1个屋面。
 有2节桥架拼接时螺栓上反, 要求施工单位
 立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

2人10号屋面敷设光伏电缆, 焊接逆变器。
 汇流箱支架。
 4人灌装车间安装桥架, 6人敷设光伏电缆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

江苏省住房和城乡建设厅监制