

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 四

工程名称: 千鹤湖分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 37-27℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工情况。
因天气炎热, 施工人员上午到8/9点就休息。
下午5点开始上班到7点, 故施工进度有点缓慢。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
机
国
能

安装2号车间屋面拼接桁架及安装
汇流箱、逆变器 14人
9号屋面拼接桁架 4人

其
它
事
项

本日现场监理人员

程光林

记录人:

程光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林

江苏省住房和城乡建设厅监制