

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 21 日

星期: 六

工程名称: 千岛湖分布式光伏发电项目

天气: 阴云

气温: 24-26℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看, 防台措施的工作程序。
屋面桁架盖反扣件以进行保护, 桁架已进行
加固。
灌装屋面施工人员进行桁架拼装及固定。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
固
定

12人屋面安装桁架支架, 并固定桁架。
4人屋面拼搭桁架, 并固定。
2人将屋面桁架盖板进行保护, 防止风吹落。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林

江苏省住房和城乡建设厅监制