

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 23 日

星期: 一

工程名称: 干河滩分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 34-26℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工情况,
由于温度回升,要求总包单位做好防暑措施,
敷设电缆时,要求对电缆做好保护,以免破坏
绝缘.
高压施工队伍上午查看施工现场,预计本周五进场施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

上午安装桥架, 11人
下午敷设 $3 \times 25 \text{mm}^2$ 直流电缆.
4人安装10号扁铁桥架, 逆变器.
汇流箱

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光斌

记录人:

殷光斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德斌

江苏省住房和城乡建设厅监制