

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 24 日

星期: 二

工程名称: 千阳湖分布式光伏发电项目

天气: 雨
气温: 34-27℃

监 理 工 作 情 况	因天下雨施工队休息, 采购模板, 为浇筑混凝土支墩做准备。 整理监理资料, 并上传。 督促总包单位按照业主要求, 屋面通道尽快完成。	
施 工 情 况	施工单位 中机国际	施工内容及进度 因下雨施工队上午干了一会就休息。 下午施工队采购模板, 准备浇筑支墩。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人: 张光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林