

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 02 日天气: 多云转雨星期: 四气温: 35℃-26℃工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 高压施工 2 人, 将设备基坑清理; 2) 上午灌装屋面整理电缆, 并绑扎 6 人; 水泥屋面制作桥架 3 人 3) 下午水泥支墩拆模; 4) 下发监理通知单 (要求总包单位对不符合验收规范的及时整改)。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 机 国 能	上午 9 人灌装车间整理电缆; 下午 3 人浇筑水泥支墩拆模; 3 人水泥屋面敷设制作桥架; 2 人高压基础清理;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林	