

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 08 日天气: 晴星期: 三气温: 37℃-27℃工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 高压部分无人施工; 2) 5 人敷设 3*150 电缆; 要求施工单位做好保护措施; 以免破坏绝缘层; 3) 检查电缆桥架内电缆的摆放及查看是否有破损; 4) 检查逆变器光伏线接头是否连接牢固; 5) 整理监理资料并上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 机 国 能	灌装车间屋面 2 人绑扎电缆; 1 人将桥架盖板搬运到位; 5 人配合吊装水泥支墩到屋面; 2 人焊接接地扁铁; 2 人接直流电缆;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林	