

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 13 日天气: 阵雨星期: 一气温: 35℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 高压基础砌墙; 2) 检查电缆桥架内电缆的摆放及查看是否有破损; 3) 检查水泥屋面组件安装;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 机 国 能	上午下雨屋面无施工; 3 高压室内砌开关柜基础墙; 下午高压安装屋面箱变基础;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):胡德林